

沙坪坝区 2022 年省道及四好农村公路工程

(中梁镇)

水土保持方案报告表

建设单位(个人): 重庆沙坪坝交通实业有限公司

法定代表人: 刘东双

通讯地址: 重庆市沙坪坝区天陈路 58 号

联系人: 王超

电话: 15334515152

报送时间: 2022 年 08 月



沙坪坝区 2022 年省道及四好农村公路工程
(中梁镇)

水土保持方案报告表

建设单位(个人): 重庆沙坪坝交通实业有限公司

法定代表人: 刘东双

通讯地址: 重庆市沙坪坝区天陈路 58 号

联系人: 王超

电 话: 15334515152

报 送 时 间: 2022 年 08 月



沙坪坝区 2022 年省道及四好农村公路工程
(中梁镇)

水土保持方案报告表

责任单位

(重庆宏德土地勘测规划设计有限公司)



批 准: 陈 斐
核 定: 游 翔 (高级工程师)
审 查: 唐 辉 (高级工程师)
校 核: 毛国强 (工程师)
项目负责人: 宋俊义 (高级工程师)
编 写: 杨志成 (工程师)



告知事项

序号	告知内容
1	根据批复的水土保持方案，组织开展水土保持设计，并作为主体工程设计的重要组成部分；严格落实水土保持三同时制度。
2	若项目建设地点、规模发生重大变化，或水土保持措施需要作出重大变更的，以及新设取、弃土场的应补充或修改水土保持方案并报原审批机关批准。
3	严格控制水土流失防治责任范围；严格落实方案确定的各项水土保持措施，确保水土保持设施建设质量和进度。
4	项目开工前，应及时缴纳水土保持补偿费。
5	接受水土保持方案审批机关的跟踪检查。
6	水土保持措施完工后、项目投入使用前，应依法开展水土保持自主验收并向水土保持方案审批机关报备验收资料。
7	本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本许可决定自行失效。

注：对告知内容若无异议，在以下“对告知事项的承诺意见”一栏手写“按上述要求执行”并签章。

对告知事项的承诺意见：

建设单位（个人）：重庆沙坪坝交通实业有限公司

日期： 年 月 日



主要目录

1. 沙坪坝区 2022 年省道及四好农村公路工程（中梁镇）水土保持方案报告表
2. 附件（委托书、立项批复、施工图批复）
3. 项目设计说明
4. 附图



水土保持方案报告表

项目概况	项目名称	沙坪坝区 2022 年省道及四好农村公路工程（中梁镇）			
	建设地点	沙坪坝区中梁镇			
	立项部门	重庆市沙坪坝区发展和改革委员会	立项文号	2203-500106-04-01-766709	
	建设内容	本项目为既有道路白改黑，项目共计 20 条道路，路线全长 5.187km。			
	建设性质	改建	总投资（万元）	402.70	
	土建投资（万元）	349.82	占地面积（hm ² ）	永久：2.33 临时：0.00	
	动工时间	2022 年 10 月		完工时间	2022 年 12 月
	土石方（m ³ ）	挖方	填方	借方	余（弃）方
		1065	0	0	1065
	取土（石、砂）场	所用砂石在合法商家购买，不设料场			
	弃土（石、渣）场	由施工单位运往已成弃渣场消纳回填利用处理			
	外借土石方情况	不涉及			
	外弃土石方情况	由施工单位运往已成弃渣场消纳回填利用处理			
	项目区概况	涉及重点防治区情况	涉及重庆市水土流失重点预防区	地貌类型	低山
原地貌土壤侵蚀模数[t/km ² .a]		340	容许土壤流失量[t/km ² .a]	500	
项目选址（线）水土保持评价		本项目位于重庆市水土流失重点预防区，选址无法避让，但通过执行最高级（一级）水土流失防治标准，能有效控制可能造成水土流失。从水土保持角度分析，本项目选址基本符合水土保持要求。			
预测水土流失总量		47t			
防治责任范围（hm ² ）		2.33			
防治标准等	防治标准等级	西南紫色土区建设类项目一级标准			
	水土流失治理度（%）	97	土壤流失控制比	1	
	渣土防护率（%）	92	表土保护率（%）	/	



级 及 目 标	林草植被恢复率 (%)	/	林草覆盖率 (%)	/
水土 保 持 措 施	本项目未开工,划分为道路工程防治区。 道路工程防治区:主体设计在道路两侧损毁严重边沟进行新建,对部分可利用边沟进行清淤利用。方案新增对裸露地表采用防雨布覆盖,在边沟末端布设临时沉砂池,并在占地红线内侧采用彩钢板进行了临时拦挡。			
	措施 类型	措施名称	布设位置	断面形式 /配置形式
	工程 措施	浆砌石边 沟	道路两侧边沟损坏处	0.2m*0.3m 矩形
		DN300 排水管	道路横向排水管	DN300
	临时 措施	彩钢板 拦挡	道路占地红线内侧	/
		临时 沉砂池	排水边沟末端	净空尺寸 1.5*1.0m*0 .8m 矩形沉 砂池
		防雨布 覆盖	整个项目区裸露地表 区域	/
	工程措施		48.40 (方案新增 0.00 万元)	植物措施
	临时措施		15.72 (方案新增 15.72 万元)	水土保持 补偿费
	独立费用		建设管理费	0.31
水 保 投 资 估 算 (万 元)			水土保持监理费	0.31
			水土保持方案编制费	2.00
			水土保持设施验收费	2.00
	总投资		72.00 (方案新增 23.60 万元)	
编制单位	重庆宏德土地勘测规划设计 有限公司		建设单位	重庆沙坪坝交通实业有 限公司
法人代表及电 话	陈 斐		法人代表及电 话	刘东双
地址	重庆市涪陵区东滨大道 26 号贵博东方明珠 6 幢 1-4-2		地址	重庆市沙坪坝区天陈路 58 号
邮编	408000		邮编	400030
联系人及电话	宋俊义/186966587235		联系人及电话	王超/15334515152
电子信箱	513851758@qq.com		电子信箱	/
传真	/		传真	/



专家审核意见:

经核,《沙坪坝区2022年省道及四好农村公路工程(中梁线)水土保持方案报告表》符合相关标准规定和管理要求,同意通过技术审核。建议尽快按程序报备。

专家签字:刘德忠

2022年8月8日

水行政主管部门行政许可决定:

同意

经办人: [Signature]



注:

- 1.封面后应附责任页。
- 2.报告表应附项目支持性文件;应附项目地理位置图、项目总平面布置图、水土流失防治责任范围及水土保持措施总体布局图等,防治责任范围要落实项目建设区用地红线边界,并提供矢量图(电子文件)。
- 3.涉及取土(石、砂)场、弃土(石、渣)场的应附水土保持措施设计说明及设计图纸。
- 4.用此表表达不清的事项,可用附件表述。
- 5.本表一式四份,经水行政主管部门审查批准后,报送二份至水行政主管部门作为监督检查依据。



沙坪坝区生产建设项目水土保持方案报告表 专家意见记录表

项目名称	沙坪坝区 2022 年省道及四好农村公路工程（中梁镇）		
评审专家	刘德忠	专业/职称	水土保持/高级工程师
经对《沙坪坝区 2022 年省道及四好农村公路工程（中梁镇）水土保持方案报告表》审核，形成评审意见如下： 一、同意水土流失防治责任范围界定，面积为 2.33 公顷。 二、同意水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区建设类项目一级标准。 三、同意水土保持措施布设成果。主体设计对道路两侧损毁严重边沟进行新建，对部分可利用边沟进行清淤利用。方案新增对裸露地表采用防雨布覆盖，在边沟末端布设临时沉砂池，并在占地红线内侧采用彩钢板进行临时拦挡。 四、同意水土保持投资估算编制方法和计算成果。水土保持方案估算总投资 72.00 万元，其中主体已列 48.40 万元，方案新增 23.60 万元。在新增投资中，临时措施费 15.72 万元，独立费用 4.62 万元，水土保持补偿费 3.25192 万元。 五、建议复核以下内容： 1、复核水土流失防治目标取值。 2、复核水土保持补偿费计征面积和计算结果（注意精度设定，保证数据准确性）。			
评审专家签名	刘德忠	审查时间	2022.8.1
项目水土保持方案（报批稿）评审专家意见： 已按专家意见修改，同意报批。			
评审专家签名	刘德忠	时间	2022.8.8
专家联系电话	13983512326		

